Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.18 11:36:14 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ.18450 ΝΙΚΑΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδαμαντία Κατσίκα
ΤΗΛ.: 2132075270 & 2132075330
e-mail: dimotiki_epitropi@nikaia-rentis.gov.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 43η
της 17ης -11-2026

Τακτική Συνεδρίαση της **Δημοτικής Επιτροπής** Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 137 έως 147 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103΄/Α΄/29-06-2026).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της με αρ. **669/2026** απόφασης της **Δημοτικής Επιτροπής** του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη.

4ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αυτεπάγγελτης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης για τη μελέτη «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» της ένωσης εταιρειών POLINDE Α.Ε. – ΜΣΜ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., έως τις 30.04.2027.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεγάκης Γεώργιος (Πρόεδρος), Γεωργαντζέλη Πολυξένη (Αντιπρόεδρος), Μάλαμα Αφροδίτη, Σταματάτος Δημοσθένης, Αραβαντινού – Τσιμπλάκη Μαρία, Μαυρουκλής Νικόλαος, Τζιβελέκας Γρηγόριος, Κατηφές Παναγιώτης, Ιωαννίδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Σταματάτος Δημοσθένης, Ιωαννίδης Κυριάκος

Η συνεδρίαση έγινε μετά από τη με αρ. πρωτ. **41394/13-11-2026** Πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Γεώργιου Λεγάκη, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα Μέλη του Σώματος της Δημοτικής Επιτροπής.

Παρών στην Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου ήταν το αναπληρωματικό μέλος κ. Σταματιάδης Αντώνιος, ο οποίος αντικατέστησε το απόν τακτικό μέλος της, κ. Σταματάτο Δημοσθένη.

Παρούσα στην Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου ήταν το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπούτση – Χαραλαμπίδου Αθηνά, η οποία αντικατέστησε το απόν τακτικό μέλος της, κ. Ιωαννίδη Κυριάκο.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1.Το με αρ. πρωτ. 41187/12-11-2026 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος Κυκλοφοριακών - Συγκοινωνιακών Μελετών & Οδικής Σήμανσης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, με το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος και έχει ως εξής:

Με την παρούσα υποβάλλεται προς έγκριση η αυτεπάγγελτη, με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, παράταση της συνολικής προθεσμίας της ανωτέρω σύμβασης έως τις 30.04.2027, για την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση των νέων/πρόσθετων εργασιών του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των παραδοτέων, χωρίς μεταβολή της συμβατικής αμοιβής.

1. Ιστορικό

Με την υπ' αρ. πρωτ. 46331/10.12.2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015952606 2024-12-10) ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη ανέθεσε στην ένωση εταιρειών POLINDE Α.Ε. – ΜΣΜ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. την εκπόνηση της μελέτης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», με συμβατική αμοιβή 189.750,00 € χωρίς ΦΠΑ (235.290,00 € με ΦΠΑ 24%). Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης, η συνολική προθεσμία ορίστηκε σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η μελέτη εκπονείται σε δύο στάδια και τέσσερα (4) παραδοτέα.

Η πορεία εκπόνησης της μελέτης έως σήμερα έχει ως εξής:

α) Με την υπ' αρ. πρωτ. 196/03.01.2025 εντολή ξεκίνησε η εκπόνηση του 1ου Παραδοτέου, το οποίο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με το υπ' αρ. πρωτ. 20031/03.06.2025 έγγραφο και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 396/24.06.2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

β) Με την υπ' αρ. πρωτ. 25105/10.07.2025 εντολή ξεκίνησε η εκπόνηση του 2ου Παραδοτέου, το οποίο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με το υπ' αρ. πρωτ. 40207/06.11.2025 έγγραφο και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 684/18.11.2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

γ) Με την υπ' αρ. πρωτ. 42920/26.11.2025 εντολή ξεκίνησε η εκπόνηση του 3ου Παραδοτέου.

δ) Κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 3091/30.01.2026 αίτησης του αναδόχου και της υπ' αρ. πρωτ. 3394/03.02.2026 εισήγησης της Υπηρεσίας, με την υπ' αρ. 41/10.02.2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 26.10.2026, χωρίς παράταση του καθαρού μελετητικού χρόνου.

ε) Με το υπ' αρ. πρωτ. 36579/16.10.2026 έγγραφο ο ανάδοχος υπέβαλε το 4ο Παραδοτέο, εντός της προθεσμίας της 26.10.2026.

στ) Με το υπ' αρ. πρωτ. 40125/06.11.2026 έγγραφο ο ανάδοχος υπέβαλε τη Μελέτη Προτεινόμενων Τοπικών Γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας Ρέντη (Τοπικές Γραμμές 3 και 4), στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας.

2. Λόγοι της παράτασης

Κατά την εκπόνηση της μελέτης διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης νέων/πρόσθετων εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο και αφορούν στο δίκτυο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ήτοι στην τροποποίηση υφιστάμενων γραμμών και στον σχεδιασμό νέων γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία, με την υπ' αρ. πρωτ. 5206/17.02.2026 εντολή, ζήτησε από τον ανάδοχο την εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης και μελέτης βιωσιμότητας για την τροποποίηση των γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών συντάχθηκε η Τεχνική Έκθεση «Τροποποίηση Δημοτικής Γραμμής 2» (Σεπτέμβριος 2026), για την επέκταση της Γραμμής 2 έως τον Σταθμό Μετρό «Νίκαια». Οι προτεινόμενες διαδρομές των νέων γραμμών (Γραμμή 3, με εναλλακτική χάραξη, και Γραμμή 4) διαβιβάστηκαν στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. με το υπ' αρ. πρωτ. 32687/22.09.2026 έγγραφο, ώστε οι παρατηρήσεις του να ληφθούν υπόψη πριν από την οριστικοποίηση του σχεδιασμού. Η σχετική μελέτη υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 06.11.2026.

Η αμοιβή των νέων/πρόσθετων εργασιών, ποσού 24.229,64 € χωρίς ΦΠΑ, καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης, σύμφωνα με τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα (Αύγουστος 2026). Επί του Συγκριτικού Πίνακα το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. εξέφρασε ομόφωνα σύμφωνη γνώμη κατά την 16η Συνεδρίασή του στις 04.11.2026 (Θέμα 2ο), και ο Πίνακας υποβάλλεται παράλληλα προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή.

Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με την υποβολή του 4ου Παραδοτέου στις 16.10.2026. Για το διάστημα από την υποβολή έως την έγκρισή του, η προθεσμία αναστέλλεται αυτοδίκαια (άρθρο 184 παρ. 1 ν. 4412/2016). Αντίθετα, οι νέες/πρόσθετες εργασίες του 1ου Συγκριτικού Πίνακα δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθούν έως τις 26.10.2026. Η Τεχνική Έκθεση της Γραμμής 2 και η Μελέτη των Τοπικών Γραμμών 3 και 4 βρίσκονται υπό έλεγχο και οριστικοποίηση, αναμένονται οι παρατηρήσεις του Ο.Α.Σ.Α., και η αμοιβή των εργασιών εγκρίνεται με τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα, επί του οποίου το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. γνωμοδότησε στις

04.11.2026. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην προσθήκη εργασιών εκτός του αρχικού αντικειμένου και στις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες.

3. Νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση, είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις. Κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, οι προθεσμίες παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής είτε ύστερα από αίτηση του αναδόχου είτε με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όταν σημειώνονται καθυστερήσεις.

Περαιτέρω, κατά την παρ. 4 του άρθρου 184, όταν απαιτούνται αλλαγές εκτός των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου ακολουθείται, όπου απαιτείται, η διαδικασία τροποποίησης του άρθρου 186 και η συμβατική προθεσμία παρατείνεται κατά χρόνο ίσο με την προθεσμία παράδοσης της τροποποιημένης μελέτης. Κατά την παρ. 6, οι διατάξεις του άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 186.

Παρότι η προθεσμία έληξε στις 26.10.2026, η σύμβαση δεν έχει λυθεί, καθώς κατά την παρ. 1 του άρθρου 184 η σύμβαση διαλύεται μόνο όταν η καθυστέρηση υπερβεί τα δύο (2) έτη από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας. Η παράταση προτείνεται να καλύψει το διάστημα από 27.10.2026 έως 30.04.2027, ώστε να ολοκληρωθούν και να οριστικοποιηθούν οι νέες/πρόσθετες εργασίες του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Γραμμή 2, Τοπικές Γραμμές 3 και 4) και να ολοκληρωθεί η έγκριση των παραδοτέων.

Η σύμβαση προβλέπει πρόσθετη καταβολή (πριμ) ποσού 225,36 € πλέον ΦΠΑ για ταχύτερη εκπόνηση. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 184, με την παρούσα παράταση δεν μεταβάλλεται ο κρίσιμος χρόνος για τη χορήγηση της πρόσθετης καταβολής.

Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και του άρθρου 138 του ν. 5314/2026,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

προς τη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση αυτεπάγγελτης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης για τη μελέτη «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» της ένωσης εταιρειών POLINDE Α.Ε. – ΜΣΜ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. **έως τις 30.04.2027**, σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 1, 3, 4 και 6 του ν. 4412/2016, για την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση των νέων/πρόσθετων εργασιών του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και την ολοκλήρωση της έγκρισης των παραδοτέων.

Η παράταση χορηγείται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς μεταβολή της συνολικής συμβατικής αμοιβής, η οποία παραμένει 189.750,00 € χωρίς ΦΠΑ και 235.290,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καθώς επίσης και τις παρακάτω διατάξεις και δικαιολογητικά:

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 ‘’Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης’’ (ΦΕΚ 103/Α΄/29-06-2026).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010), περί Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018) περί Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κλεισθένης.
4. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/9-8-2019).
5. Τα άρθρα 137 έως 147 του Ν 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/Α΄/29-06-2026), ’’Κεφάλαιο Δ΄- Δημοτική & Περιφερειακή Επιτροπή’’.
6. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026, άρθρο 138 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) με τίτλο «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής», σε συνδυασμό με τα ότι το άρθρο 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 εξακολουθεί να ισχύει, ενώ η παρ. 2 έχει καταργηθεί.
7. Την με αρ. 73/05-07-2026 και με ΑΔΑ: ΡΑΒΥΩΚΑ-Γ2Σ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών & αναπληρωματικών μελών Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη και την με αρ. πρωτ. 45436/08-07-2026 έγκριση του Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
8. Την με αρ. 5699/10-07-2026 απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ: ΨΜΝΦΩΚΑ-ΖΣΥ περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.
9. Την με αρ. 444/14-07-2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη περί ορισμού της Δημοτικής Συμβούλου και μέλους της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Γεωργαντζέλη Πολυξένης, ως

Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι.Ρέντη, για την περίοδο 2026-2028 και συγκεκριμένα από 14-07-2026 έως 31-12-2028, βάσει των διατάξεων του Ν 5314/2026 Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 103/Α΄/29-06-2026) και της με αρ. 9/2026 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

10. Την με αρ. 4799/11-06-2025 και με ΑΔΑ: 6ΣΗΦΩΚΑ-ΓΣΛ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
11. Την με αρ. 4874/11-06-2025 και ΑΔΑ: ΨΒΓ9ΩΚΑ-ΠΥΓ απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων & εξουσιοδότησης υπογραφών στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
12. Την με αρ. 64/05-01-2026 και ΑΔΑ: 983ΘΩΚΑ-Ι6Π τροποποίηση της με αρ. 4874/11-06-2025 απόφασης Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων & εξουσιοδότησης υπογραφών στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
13. Την με αρ. 62/02-01-2026 και με ΑΔΑ: ΨΒΑ8ΩΚΑ-ΕΗΣ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
14. Την με αρ. 7634/29-09-2026 και με ΑΔΑ: 96Γ1ΩΚΑ-ΣΑΟ τροποποίηση της με αρ. 62/02-01-2026 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
15. Την με αρ. 172/29-12-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον Προϋπολογισμό του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, οικονομικού έτους 2026 μετά την με αρ. 987/23-12-2025 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την με αρ. 4314/21-01-2026 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τις αναμορφώσεις αυτού.
16. Την με αρ. πρωτ. 46331/10-12-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015952606 2024-12-10).
17. Το με αρ. πρωτ. 49017/31-12-2024 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης.
18. Την με αρ. 41/10-02-2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΘΘΦΩΚΑ-9ΙΙ) περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας έως 26-10-2026.
19. Την με αρ. πρωτ. 5206/17-02-2026 εντολή της Δ.Τ.Υ. για την εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης και μελέτης βιωσιμότητας για την τροποποίηση των γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
20. Το με αρ. πρωτ. 32687/22-09-2026 έγγραφο του Δήμου προς τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για την εξέταση των προτεινόμενων διαδρομών νέων γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας.
21. Την Τεχνική Έκθεση «Τροποποίηση Δημοτικής Γραμμής 2» (Σεπτέμβριος 2026).
22. Το με αρ. πρωτ. 36579/16-10-2026 έγγραφο του αναδόχου για την υποβολή του 4ου Παραδοτέου.
23. Το με αρ. πρωτ. 40125/06-11-2026 έγγραφο του αναδόχου για την υποβολή της Μελέτης. Προτεινόμενων Τοπικών Γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας Ρέντη (Τοπικές Γραμμές 3 και 4).
24. Τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης (Αύγουστος 2026) και τη συνοδεύουσα Αιτιολογική Έκθεση.
25. Το Πρακτικό της 16ης/04-11-2026 Συνεδρίασης του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. (Θέμα 2ο), αρ. πρωτ. Δήμου 40688/11-11-2026.
26. Το Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 184 και 186.
27. Το άρθρο 138 του ν. 5314/2026 (Α΄ 103) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», και ιδίως η παρ. 2 περ. αη΄ αυτού.

Μετά από σχετική συζήτηση η Δημοτική Επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρών δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ. Κατηφές Π., Γεωργαντζέλη Π., Μπούτση-Χαραλαμπίδου Α.

Εγκρίνει την αυτεπάγγελτη παράταση της συνολικής προθεσμίας της με αρ. πρωτ. 46331/10.12.2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV015952606 2024-12-10) για τη μελέτη «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» της ένωσης εταιρειών POLINDE Α.Ε. – ΜΣΜ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. έως τις **30-04-2027**, σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 1, 3, 4 και 6 του ν. 4412/2016, για την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση των νέων/πρόσθετων εργασιών του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και την ολοκλήρωση της έγκρισης των παραδοτέων.

Η παράταση χορηγείται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς μεταβολή της συνολικής συμβατικής αμοιβής, η οποία παραμένει 189.750,00 € χωρίς ΦΠΑ και 235.290,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gr) & στο διαδίκτυο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Signature Not Verified
Digitally signed by GEORGIOS LEGAKIS
Date: 2026.11.18 11:32:44 EEST

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΓΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ